

箱根町公共施設再編・整備計画(第1期)の取組状況【令和3年度】

令和4年4月作成

1. 主な施設の取組状況

優先順位	第1期再編・整備計画の対象施設	取組項目	取組年度	令和3年度取組状況
先導的に実施する事業 (リーディング事業)	宮ノ下地区の公共施設 (温泉出張所・消防団第5分団詰所・宮ノ下観光案内所)	複合化	H28～	方針検討
	温泉幼稚園	建物譲渡	H29	完了
	箱根中学校	長寿命化	H28～R元	完了

リーディング事業の手法を参考に各種事業を実施	仙石原分遣所・消防団第8分団詰所	建替	R 5 以降	—	
	箱根の森小学校(体育館の建物調査と設計のみ)	建替	R 5 ～	—	
	宮城野保育園	移転	H28, 29	完了	
	仙石原防災備蓄倉庫	機能統合	H28～30	完了	
	清掃第1プラント	改造	H28～R 4	調査/方針検討	
	湯本小学校(校舎・体育館の建物調査・設計・工事)	長寿命化	R 3 ～ 6	事業中	
	旧宮城野保育園と隣接施設 (宮城野小東教職員住宅・宮城野公民館分館)	廃止・解体	H30	完了	
	元箱根町営住宅		R 2	完了	
	子育て支援住宅(湯本後山、宮城野外窪、宮城野小東)		H29, 30	完了	
	旧街道休憩所		R 5 以降	—	
	旧駒ヶ岳集会所		H30	完了	
	旧美化事務所(管理事務所)		R 4	—	
	石仏四阿		R 4	—	
	元箱根老人憩いの家		R元	完了	
	湯本駅構内観光案内所		R元	完了	
	仙石原公民館		改修 (耐震化含)	H29～R 4	事業中
	総合保健福祉センターさくら館			H29～R元	完了
	総合体育館			H29～R 2	完了
	箱根出張所			R 3, 4	事業中
	宮ノ下駐車場			R 4 ～ 6	—
	畑宿寄木会館	R 5 以降		—	
	湯本地区の公共施設 (旧消防湯本分署・消防団第1分団詰所)	移転		H30～R2	完了
	(旧箱根観光物産館)	廃止	R元	完了	
	(跡地利活用)	方針検討	H29～R 4	方針検討	
	仙石原公園いこいの家	方針検討	H30～R4	方針検討	
	森のふれあい館		R元～ 3	方針検討	
	乙女観光案内所		H30～R 4	方針検討	
	町営住宅		R3	方針検討	
	宮城野地区の公共施設 (出張所・公民館、総合保健福祉センター、宮城野温泉会館)		R 3, 4	方針検討	
	本庁舎・分庁舎		R 3, 4	方針検討	
湯本・箱根地域スポーツ施設	R元～ 4		方針検討		

※取組状況の区分

区分	具体的内容
未着手	関係者(関係課、関係市町、地域住民、関係団体)との協議が未着手で内部検討のみ。
調査/方針検討	建物調査や地域の意向確認の実施する。今後の方針を関係者とともに検討する。
着手済	関係者との協議を開始する。
課題の調整	関係者と検討すべき課題が関係者との間で共有し、その解決・合意に向けて協議を行う。
合意	課題を解決し、具体的な事業実施に関して関係者の合意を得る。
事業中	建替え、長寿命化、統廃合、譲渡などに係る具体的手続に着手する(設計含む)。
完了	工事や譲渡などが完了する。

2. 公共施設の見直し（延床面積の削減）に向けた取組状況

単位：m²・%

区分	計 画	実 績					
	第1期 削減目標	平成 29年度末	平成 30年度末	令和 元年度末 (見込)	令和 2年度末	令和 3年度末	令和 4年度末
延床面積 (基準112,026m ²)	105,326	106,386	105,621	105,514	105,287	105,287	-
削減面積(m ²)	▲ 6,700	▲ 5,640	▲ 6,405	▲ 6,512	▲ 6,739	▲ 6,739	-
削 減 率(%)	▲ 6.0	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 6.0	-

※延床面積の基準『112,026m²』は、公共施設白書策定時の対象96施設の延床面積の合計である。

(令和3年度の取組結果)

- 令和3年度は、計画策定後はじめて、公共施設の延床面積の増減がありませんでした。ただし、平成29年度からの累計で削減面積が6,739m²、削減率が6.0%となっており、令和2年度に第1期の目標を前倒しで達成しています。
- 令和3年度は、第1期計画で予定していた大型建設工事が概ね完了したこともあり、公共施設の再編・整備に係る大きな工事等は実施ませんでした。
- 令和4年度に第2期公共施設・再編整備計画の策定を予定しており、令和3年度は、これまでの取組結果を踏まえた各施設の現状や課題を改めて整理するため、公共施設白書(改定版)を策定しました。