

コンクリートブロック塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	塀の高さ	2.2m以下	はい m(段)	いいえ m(段)
②	塀の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上	はい cm	いいえ cm
		高さ2m以下の塀で10cm以上	はい cm	いいえ cm
③	鉄筋	壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
				確認不能
④	控え壁 (高さ1.2mを超える時)	塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい	いいえ
				確認不能
⑤	基礎 (高さ1.2mを超える時)	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
⑥	傾斜	全体的に傾いてない	はい	いいえ
⑦	ひび割れ	1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
⑧	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない	はい	いいえ
⑨	著しい汚れ等	ブロック表面のはがれ、鉄筋のさびによるの汚れがない	はい	いいえ
⑩	その他	塀が土留め、外壁等を兼ねていない	はい	いいえ

※1項目でも不適合に該当すれば安全対策が必要

組積造の塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	塀の高さ	1.2m以下	はい m	いいえ m
②	塀の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい cm	いいえ cm
③	控え壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している 又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある	はい	いいえ
④	傾斜	全体的に傾いていない	はい	いいえ
⑤	ひび割れ	1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
⑥	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない	はい	いいえ
⑦	その他	塀が土留め、外壁等を兼ねていない	はい	いいえ

※ 1項目でも不適合に該当すれば安全対策が必要